

«Утверждаю»

заместитель главы администрации

МР Уфимский район РБ



В.И.Паличев

« 22 » 2021 г.

Протокол

совещания по вопросу строительства сетей водоснабжения
«Северная зона с. Михайловка»

с.Михайловка

22 июня 2021 г.

Вопросы, рассмотренные на совещании:

1. Текущее состояние выполнения строительно-монтажных работ.
2. План работ на ближайшие 14 дней.
3. Сроки выполнения.

Присутствовали:

Лоскутов О.В. – И. о. начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности администрации МР Уфимский район РБ

Хабибуллин А.М.– начальник отдела ресурсного обеспечения МАУ «Хозяйственное управление» МР Уфимский район РБ

Саяхов Д.З. – главный инженер ООО ЖКХ «Шемяк»

Солнцев В.М. – начальник отдела капитального строительства МАУ «УЗАиС» Уфимский район РБ

Бобб С.Э. – специалист администрации СП Михайловский сельсовет МР Уфимский район РБ

Тимербаев Т.И. – технический директор ООО «Башкирский центр инженерных систем» (БЦИС)

В ходе совещания обсудили ход выполнения строительно-монтажных работ, вопросы, возникшие в ходе выполнения, сроки выполнения работ и т.д.

Заслушали информацию от технического директора ООО «БЦИС» о ходе выполнения работ, а также о выполненных работах за время с момента заключения контракта.

Заполнены резервуары чистой воды. Выполнена обваловка резервуаров. Приступили к опрессовке водопровода.

РЕШИЛИ:

1. Подрядной организации ООО «БЦИС»:

- завершить заполнение и проверку герметичности водопровода **в срок до 29.06.2021г.**
- выполнить работы по благоустройству пожарных гидрантов **в срок до 6.07.2021г.**
- завершить работы по опрессовке и промывке водопровода **в срок до 13.07.2021г.**

2. Администрации МР Уфимский район РБ совместно с ООО ЖКХ «Шемяк», администрации сельского поселения Михайловский сельский совет:

- решить вопрос утилизации хлорированной воды после промывки водопровода.

Протокол вёл



О.В. Лоскутов